



"LIFE Pieniny PL"



Projekt LIFE+ nr LIFE12 NAT/PL/000034 pt.: „Natura w mozaice - ochrona gatunków i siedlisk w obszarze „Pieniny”

Pieniński Park Narodowy  
ul. Jagiellońska 107b  
34-450 Krościenko n.Dunajcem  
tel. 18 2625601, 2625602 fax 2625603  
e-mail: biuro@pieninypn.pl  
REGON 122456671, NIP 725-285-46-21

Krościenko n.D. 27 kwietnia 2018 r.

LF -084-1-1-2/18

## Raport kwartalny z realizacji projektu „LIFE Pieniny PL”

w okresie 01.01.2018 – 31.03.2018 roku

Celem raportu jest przedstawienie bieżącego zaawansowania projektu LIFE+ p.t. „Natura w mozaice – ochrona gatunków i siedlisk w obszarze Pieniny” realizowanego w Pienińskim Parku Narodowym.

Projekt realizowany jest na podstawie umowy LIFE12 NAT/PL/000034 zawartej w dniu 30 sierpnia 2013 roku pomiędzy Unią Europejską reprezentowaną przez Komisję Europejską a Pienińskim Parkiem Narodowym z siedzibą w Krościenku n.D, ul Jagiellońska 107b, 34-450, z dofinansowaniem Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska w formie dotacji, na podstawie umowy nr 572/2013/Wn-06/OP-WK-LF/D zawartej w dniu 22 sierpnia 2013 roku pomiędzy NFOŚiGW a Pienińskim PN.

### Realizacja projektu przebiega zgodnie z planem.

1. Działanie A.1 (*Przygotowanie wykupu gruntów*) – ze względu na wygaśnięcie umowy z dotychczasowym rzeczoznawcą majątkowym dokonującym wycen gruntów przeznaczonych do wykupu, w dniu 16 stycznia 2018 roku podpisano umowę nr LF-084-1-3-11/17 z rzeczoznawcą wybranym w przetargu nieograniczonym.
2. Działanie B.1 (*Zakup gruntów*) – w I kwartale 2018 roku, Zakupiono 1,3455 ha gruntów (łąki: 0,7842 ha, las: 0,5613 ha) za łączną kwotę 95.524 zł. W tym ze środków NFOŚiGW wykupiono 1.1786 ha za łączną kwotę 83.800 zł, a ze środków KE wykupiono 0,1669 ha za łączną kwotę 11.724 zł. Podpisano 7 umów, w formie aktów notarialnych, potwierdzających przeniesienie własności 21 działek ewidencyjnych. Przeniesienie własności działek leśnych zostało poprzedzone podpisaniem 7 umów sprzedaży warunkowej, których zakup został sfinalizowany po uzyskaniu decyzji sąsiedniego Nadleśnictwa o odstąpieniu od przysługującego mu prawa pierwokupu. Ze względu na wygaśnięcie umowy z dotychczasowym notariuszem, w przetargu nieograniczonym wybrano nową firmę świadczącą usługi notarialne („Kancelaria Notarialna Michał Zachwieja – notariusz”). Dotychczasowy notariusz sporządził 2 umowy przeniesienia własności, uzupełniające umowy warunkowe z grudnia 2017 roku, a nowy notariusz pozostałe 5 umów przeniesienia własności i wszystkie umowy warunkowe. Koszt obsługi notarialnej wyniósł 6.452,10 zł (NFOŚiGW – 4.693,68 zł, KE – 1.758,42 zł)
3. Działanie D.8 (*Ocena wpływu społeczno-gospodarczego planowanych działań na lokalną gospodarkę i społeczeństwo, a także na funkcje ekosystemu*) – przeprowadzono badania ankietowe i wykonano raport końcowy, przekazany przez firmę „INDEKS Ośrodek Badań Społecznych i Marketingowych” w dniu 19 marca 2018 r.
4. Działanie E.8 (*Miedzynarodowa konferencja kończąca projekt*) – prowadzono prace związane z przygotowaniem konferencji. Przeprowadzono postępowanie związane z wyborem miejsca i



"LIFE Pieniny PL"



Projekt LIFE+ nr LIFE12 NAT/PL/000034 pt.: „Natura w mozaice - ochrona gatunków i siedlisk w obszarze „Pieniny”

obsługi konferencji i podpisano umowę (Szczawnica – Dworek Gościnny; firma Thermaleo Sp. z o.o.). Wydrukowano i rozesłano zaproszenia).

5. W ramach działania *F.1 (Zarządzanie projektem)* – w dniu 9 marca złożono wniosek do KE o przedłużenie terminu realizacji projektu do końca 2019 roku. Ze względu na planowane przedłużenie realizacji projektu zmieniono wymiar czasu pracy Koordynatora projektu (z dotychczasowego pełnego etatu) na ¼ etatu w okresie 15 stycznia 2018 do 30 czerwca 2018 r. Po uzyskaniu zgody KE na przedłużenie terminu zakończenia projektu zostanie zawarta kolejna umowa z Koordynatorem na czas trwania projektu tj. do końca 2019 roku.
6. Działanie *F.5 (Monitorowanie realizacji projektu)* – stan realizacji projektu jest na bieżąco monitorowany na wszystkich szczeblach zarządzania projektem, na podstawie organizowanych na bieżąco roboczych spotkań personelu projektu.

**Złożenie w I kwartale 2018 roku wniosku do KE o przedłużenie terminu zakończenia projektu do końca 2019 roku oraz sugerowana przez przedstawicieli KE duża szansa na jego akceptację, daje możliwość pełnego wykonania zakresu rzeczowego zadań *B.1 (Wykup gruntów)* oraz związanego z nim zadania *C.1 (Zabiegi na wykupionych gruntach)*.**

#### Zadania planowane do realizacji w II kwartale 2018 roku

1. Działanie *B.1 (Zakup gruntów)* – kontynuacja wykupów w miarę zainteresowania sprzedają przez potencjalnych zbywców działek,
2. Działanie *E.8 (Międzynarodowa konferencja kończąca projekt)* – prace związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem konferencji,
3. Działanie *F.1 (Zarządzanie projektem)* – działania formalne związane ze złożeniem wniosku do KE o przedłużenie terminu realizacji projektu,
4. Działanie *F.5 (Monitorowanie realizacji projektu)* – stan realizacji projektu będzie na bieżąco monitorowany na wszystkich szczeblach zarządzania projektem, na podstawie organizowanych na bieżąco roboczych spotkań personelu projektu.

DYREKTOR  
Pienińskiego Parku Narodowego  
*mgr inż. Michał Sokołowski*

Koordynator Projektu  
LIFE12 NAT/PL/000034 "LIFE Pieniny PL"

*mgr inż. Andrzej Kowalski*